




ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව

සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීම



විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන - 2024.12.20 දිනට




SN	Name of the DS Division	No of Projects Approved			Allocation (Mn)			COMPLETED	ABANDONED PROJECTS	Expenditure (Rs. Mn)
		Construction	Goods/ Services	Total	Construction	Goods/ Services	Total			
1	වෙනත් ප්‍රජාව	53	42	95	24.400	5.600	30.000	93	2	28.220
2	දුරකතන	45	32	77	21.370	5.630	27.000	76	1	24.617
3	නාන්ද්‍යාය	51	71	122	21.850	7.975	29.825	121	1	28.359
4	මහවැලි	32	90	122	17.050	9.950	27.000	116	6	22.884
5	මාදුම්පේ	43	59	102	18.436	9.767	28.203	99	3	25.609
6	හලාවත	65	105	170	22.475	7.525	30.000	170	0	28.680

SN	Name of the DS Division	No of Projects Approved			Allocation (Mn)			COMPLETED	ABANDONED PROJECTS	Expenditure (Rs. Mn)
		Construction	Goods/ Services	Total	Construction	Goods/ Services	Total			
7	ආර්ථික විකට්ටුව	38	16	54	24.400	3.000	27.400	54	-	26.301
8	පල්ලම	53	17	70	16.000	3.440	19.440	66	4	17.803
9	මහකුඹුක්කඩවල	51	23	74	15.480	5.345	20.825	70	4	18.991
10	ආණමඩුව	76	55	131	30.400	9.175	39.575	123	8	35.550
11	නවගත්තේගම	43	40	83	13.020	8.305	21.325	81	2	19.433
12	කරුවලගස්වැව	62	57	119	21.075	7.425	28.500	118	1	25.973

SN	Name of the DS Division	No of Projects Approved			Allocation (Mn)			COMPLETED	ABANDONED PROJECTS	Expenditure (Rs. Mn)
		Construction	Goods/ Services	Total	Construction	Goods/ Services	Total			
13	වනාන්තරවිල්ලුව	50	24	74	17.675	5.775	23.450	73	1	21.969
14	පුත්තලම	63	36	99	27.575	7.825	35.400	94	5	30.841
15	මුහුදුම	59	53	112	25.007	10.400	35.407	108	4	31.127
16	කල්පිටිය	67	52	119	25.750	9.900	35.650	113	6	31.311
එකතුව		851	772	1623	341.873	117.127	459.00	1575	48	417.668


DCB Overall Summary

Puttalam District (2024.12.20)




Phy. Progress	97%
Financial Progress	93.4%

DCB Physical Progress as @ 2024.12.20 - Division Wise




Financial Progress of DCB as @ 2024.12.20 with Admin Cost



විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන - 2024


සාප්ප් ප්‍රතිපාදන - 2024.12.20



SN	Name of the DS Division	No of Projects Approved			Allocation (Mn)			COMPLETED PROJECTS	ABANDONED PROJECTS	Expenditure (Rs. Mn)
		Construction	Goods/ Services	Total	Construction	Goods/ Services	Total			
1	වෙනත්නප්පුව	9	8	17	6.000	3.185	9.185	17	-	8.842
2	දුංකොටුව	24	24	48	14.400	4.539	18.939	46	2	17.518
3	නාන්තරාභිය	6	13	19	3.000	3.160	6.160	19	-	5.886
4	මහවැව	1	10	11	0.275	2.630	2.905	11	-	2.776
5	මාදුම්පේ	3	3	6	0.850	1.600	2.450	5	1	1.900
6	හලාවත	2	9	11	1.200	2.750	3.950	11	-	3.831
7	ආරච්චිකට්ටුව	2	3	5	0.800	1.500	2.300	5	-	2.164
8	පල්ලම	4	3	7	1.050	1.600	2.650	7	-	2.577
9	මහකුඹුක්කඩවල	1	8	9	0.300	1.450	1.750	9		1.708


SN	Name of the DS Division	No of Projects Approved			Allocation (Mn)			COMPLETED	ABANDONED PROJECTS	Expenditure (Rs. Mn)
		Construction	Goods/ Services	Total	Construction	Goods/ Services	Total			
10	ආණමඩුව	2	8	10	0.526	1.825	2.351	9	1	2.013
11	නවගත්තේගම	-	4	4	-	2.000	2.000	2	2	1.182
12	කරුවෙලගස්වැව	5	6	11	1.300	1.700	3.000	11	-	2.834
13	වනානවිල්ලුව	-	11	11	-	2.150	2.150	11	-	2.086
14	පුත්තලම	4	3	7	1.700	1.500	3.200	7	-	2.808
15	මුන්දලම	1	3	4	0.400	2.000	2.400	4	-	2.312
16	කල්පිටිය	-	13	13	-	2.710	2.710	13	-	2.599
එකතුව		64	129	193	31.801	36.299	68.100	187	6	63.041

RDP (Spcl) - Overall Summary @ 2024.12.20




Physical Progress	97%
Financial Progress	92.57%

RDP Physical Progress - 2024.12.20



RDP (Spcl) Financial Progress as @ 2024.12.20



ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

අනු අංක	යෝජනා ඉදිරිපත් කළ අය	අනුමත ප්‍රතිපාදන (රු.මි.)
1	ගරු. පා.ම. ඊෂාඩ් බදියුදින් මැතිතුමා	198.55
2	ගරු. පා.ම. අලි සබිර් රහීම් මැතිතුමා	200.85
3	ගරු.පා.ම. චින්නක අමල් මායාදන්නේ මැතිතුමා	612.80
4	ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක ප්‍රියන්ත මැතිතුමා	26
5	ගරු පා.ම පියංකර ජයරත්න මැතිතුමා	100
6	විදුහල්පතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි	1.69
7	ගරු පා.ම කුලසිංහම් දිලිපන්	16.28
8	මේජර් ජනරාල් ප්‍රසන්න සිල්වා	11.98
එකතුව		1,168.15

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති - 2024.11.22 දිනට

SN	Ds Division	No. of Projects Approved			Allocation Made (Rs.Mn)			No. of Completed Projects		Total Expenditure Of completed projects (Mn)	
		Construction (A)	Purchased Goods / Services (B)	Total (A+B)	Construction (C)	Purchased Goods / Services (D)	Total (C+D)	Construction	Purchased Goods/ Services	Construction	Purchased Goods/ Services
1	Dis. Sec	20	-	20	171.85	-	171.85	-			
2	Dankotuwa	-	1	1	-	0.15	0.15	-	1	-	0.15
3	Nattandiya	4	8	12	14.00	1.20	15.20	4	8	13.37	1.35
4	Mahawewa	2	-	-	8.00		8.00				
5	Madampe	-	1	1	-	0.15	0.15	-	1	-	0.15
6	Chilaw	1	3	4	1.00	0.45	1.45	1	3	0.95	0.45
7	A'kattuwa	1	-	1	4.00	-	4.00	1	-	3.80	-
8	Pallama	8	2	2	8.00	0.40	8.40	-	2	-	0.36

SN	Ds Division	No. of Projects Approved			Allocation Made (Rs.)			No. of Completed Projects		Total Expenditure Of completed projects (Mn)	
		Construction (A)	Purchased Goods / Services (B)	Total (A+B)	Construction (C)	Purchased Goods / Services (D)	Total (C+D)	Construction	Purchased Goods/ Services	Construction	Purchased Goods/ Services
9	M'kadawala	4	-	4	3.10	-	3.10	3	-	2.85	-
10	Anamaduwa	8	-	8	16.59	-	16.59	5	-	7.83	-
11	Nawagattegama	10	-	10	7.00	-	6.50	10	-	6.63	-
12	Karuwalagaswewa	9	-	9	9.10	-	9.10	8	-	7.99	-
13	Wanathawilluwa	4	12	4	6.51	2.35	8.86	2	-	1.89	-
14	Puttalam	27	67	94	43.65	30.19	73.84	3	64	2.37	29.54
15	Mundel	4	57	61	2.20	8.93	11.13				
16	Kalpitiya	17	36	53	10.95	15.23	26.18				
Not Implemented							803.65				
TOTAL		119	187	284	305.95	59.05	1,168.15	37	79	47.68	32.00

ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැසට්‍හන - 2024

ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

අනු අංකය	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය	අනුමත කරන ලද අයදුම්පත් ගණන	අනුමත මුදල රු. මිලි	ක්‍රියාත්මක නොවන ව්‍යාපෘති ගණන	වැඩ අවසන්	ගෙවන ලද මුදල රු. මිලි	අතැති බිල්පත් රු. මිලි	ප්‍රගතිය	
								තොරතුරු %	මුද්‍රා %
1	දිංකොටුව	3	3.99	-	3	3.74	-	100%	93%
2	නාන්තර්විස	7	3.83	-	7	3.57	-	100%	93%
3	මාදුම්පේ	4	4.99	-	4	4.82	-	100%	96%
4	හලාවත	7	4.99	-	7	4.85	-	100%	97%
5	පල්ලම	1	1.50	-	1	1.45	-	100%	96%
6	මහකුඹුක්කඩවල	4	4.00	-	4	3.87	-	100%	96%
7	ආණමඩුව	21	21.00	4	17	16.48	-	80%	78%
8	නවගත්තේගම	4	5.55	-	4	5.41	-	100%	97%
9	කරුවෙලගස්වැව	2	2.00	2	-	-	-	0%	0%
10	වනාතවිල්ලුව	2	2.00	2	-	-	-	0%	0%
11	පුත්තලම	18	9.50	-	18	9.05	-	100%	95%
12	කල්පිටිය	38	19.17	11	27	-	12.64	60%	65%
එකතුව		111	82.56	18	93	53.24	12.64	83%	80%

ග්‍රාමශක්ති 2024.09.30 දිනට

අනු අංකය	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය	පිහිටුවන ලද ග්‍රාම ශක්ති සමිති සංඛ්‍යාව			2024.09.30 දිනට සක්‍රීය/ අක්‍රීය සමිති සංඛ්‍යාව		2024.09.30 දිනට සක්‍රීය සමිතිවල ගිණුම් සතුව පවතින මුදල් ශේෂය		2024.09.30 දිනට අක්‍රීය සමිතිවල ගිණුම් සතුව පවතින මුදල් ශේෂය	මුළු මුදල් ශේෂය රු. මිලි
		1 අදියරේ සමිති සංඛ්‍යාව	11 අදියරේ සමිති සංඛ්‍යාව	මුළු සමිති සංඛ්‍යාව	සක්‍රීය සමිති සංඛ්‍යාව	අක්‍රීය සමිති සංඛ්‍යාව	ග්‍රාමශක්ති මව් සමිතියේ මුළු මුදල් ශේෂය රු. මිලි	ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ගිණුමේ පවතින මුදල් ශේෂය රු. මිලි	ග්‍රාමශක්ති මව් සමිතියේ මුළු මුදල් ශේෂය රු. මිලි	
1	වෙන්නප්පුව	3	9	12	2	10	1.649	0.812	8.175	10.636
2	දුංකොටුව	3	9	12	1	11	1.021	0.711	4.221	5.954
3	නාන්තණ්ඩිය	3	9	12	3	9	4.938	1.354	0.106	6.399
4	මහවැව	3	9	12	1	11	0.485		10.290	10.776
5	මාදුම්පේ	3	9	12	-	12			6.741	6.741
6	හලාවත	3	9	12	4	8	4.061	0.290	0.100	4.452
7	ආරච්චිකට්ටුව	3	2	5	5	-	3.258	2.776		6.034
8	පල්ලම	3	7	10	2	8	0.656	0.820	2.213	3.690
9	මහකුඹුක්කඩවල	2	9	11	-	11			5.084	5.084

අනු අංකය	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය	පිහිටුවන ලද ග්‍රාම ශක්ති සමිති සංඛ්‍යාව			2024.09.30 දිනට සක්‍රීය/ අක්‍රීය සමිති සංඛ්‍යාව		2024.09.30 දිනට සක්‍රීය සමිතිවල ගිණුම් සතුව පවතින මුදල් ශේෂය		2024.09.30 දිනට අක්‍රීය සමිතිවල ගිණුම් සතුව පවතින මුදල් ශේෂය	මුළු මුදල් ශේෂය රු. මිලි
		1 අදියරේ සමිති සංඛ්‍යාව	11 අදියරේ සමිති සංඛ්‍යාව	මුළු සමිති සංඛ්‍යාව	සක්‍රීය සමිති සංඛ්‍යාව	අක්‍රීය සමිති සංඛ්‍යාව	ග්‍රාමශක්ති මව් සමිතියේ මුළු මුදල් ශේෂය රු. මිලි	ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ගිණුමේ පවතින මුදල් ශේෂය රු. මිලි	ග්‍රාමශක්ති මව් සමිතියේ මුළු මුදල් ශේෂය රු. මිලි	
10	ආණමඩුව	3	9	12		12			4.985	4.985
11	නවගත්තේගම	4	9	13		13			8.893	8.893
12	කරුවලගස්වැව	3	9	12	1	11	1.280		4.276	5.557
13	වනාතවිල්ලුව	3	1	4	4		3.126	2.653		5.779
14	පුත්තලම	3	9	12		12			10.746	10.746
15	මුන්දලම	3	9	12		12			6.257	6.257
16	කල්පිටිය	3	7	10	2	8	3.918	0.009	5.447	9.375
එකතුව		48	125	173	25	148	24.396	9.428	77.540	111.366

සෞභාග්‍ය නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන 2024.12.15 දිනට

අනු අංකය	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘතිය	ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව	ප්‍රතිපාදන (රු.)	වියදම (රු.)	ඉතිරි / ආපසු පවරා ගනු ලබන ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.
1	ආණමඩුව	කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය	28	2,043,224.18	1,652,466.89	390,757.29
		මිරිදිය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය	44	1,285,681.28	1,254,931.28	30,750.00
2	දංකොටුව	ඕකිඩි හා විසිතුරු මල් වගාව ව්‍යාපෘතිය	192	889,140.00	886,627.87	2,512.13
		ඕකිඩි හා විසිතුරු මල් වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (පුහුණු)	70	93,000.00	79,000.00	14,000.00
3	මාදුම්පේ	බුලත් වගා ව්‍යාපෘතිය	4	134,326.25	129,860.00	4,466.25
4	පල්ලම	පළතුරු වගා ව්‍යාපෘතිය (පුහුණු වැඩසටහන)	37	6,220.00	5,820.00	400.00
		කෙසෙල් වගාව (පුහුණු වැඩසටහන)	35	6,100.00	6,100.00	-
5	නවගත්තේගම	නවගත්තේගම “පොකුරු නිම් ඇදුම්” නිෂ්පාදන ප්‍රජා ව්‍යාපෘතිය (පුහුණු වැඩසටහන)	104	32,500.00	24,460.00	8,040.00
එකතුව			514	4,591,951.71	4,039,266.04	450,925.67

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනතාවගේ ජීවනෝපාය නඟා සිටුවීම සඳහා ගෘහාශ්‍රිත එළවන් ඇති කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය -2024

කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

අනු අංක ය	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය	ප්‍රතිලාභීන් ගණන	සතුන් ගණන	ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍යාංශය මගින් අනුමත මුදල (රු)	ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන (රු)	සතුන් මිලදී ගත් මුදල රු.	පරිපාලන වියදම රු.	එකතුව	මේ දැක්වා ප්‍රගතිය
1	නාන්තණ්ඩිය	ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක නොකරන බව දන්වා ඇත							
2	පුත්තලම	4	12	340,000.00	334,000.00				සතුන් සියල්ල මිලදී ගෙන ඇත.
		2	8	166,600.00	166,600.00				ප්‍රසම්පාදනය සඳහා යොමු කර ඇත.
3	පල්ලම	4	12	340,000.00	334,900.00	311,937.35	3,119.37	315,056.72	සතුන් සියල්ල මිලදී ගෙන ඇත.

අනු අංක ය	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය	ප්‍රතිලාභීන් ගණන	සතුන් ගණන	ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍යාංශය මගින් අනුමත මුදල (රු)	ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන (රු)	සතුන් මිලදී ගත් මුදල රු.	පරිපාලන වියදම රු.	එකතුව	මේ දක්වා ප්‍රගතිය
4	මුන්දලම	4	12	340,000.00	334,000.00				ප්‍රසම්පාදනය සඳහා යොමු කර ඇත.
5	දුංකොටුව	3	9	255,000.00	251,175.00	195,000.00		195,000.00	ප්‍රතිලාභීන් දෙදෙනෙකු හට සතුන් මිලදී ගෙන ඇත.
6	නවගත්තේගම	5	15	340,000.00	334,900.00	328,100.00	3,400.00	331,500.00	සතුන් සියල්ල මිලදී ගෙන ඇත.
7	හලාවත	4	12	340,000.00	334,900.00	328,100.00	3,400.00	331,500.00	සතුන් සියල්ල මිලදී ගෙන ඇත.
8	වෙන්නපිපුව	ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක නොකරන බව දන්වා ඇත							
9	ආණමඩුව	4	12	340,000.00	334,900.00				ප්‍රතිලාභීන් දෙදෙනෙකු හට සතුන් මිලදී ගෙන ඇත.

අනු අංක ය	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය	ප්‍රතිලාභීන් ගණන	සතුන් ගණන	ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍යාංශය මගින් අනුමත මුදල (රු)	ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන (රු)	සතුන් මිලදී ගත් මුදල රු.	පරිපාලන වියදම රු.	එකතුව	මේ දක්වා ප්‍රගතිය
10	කරුවෙලගස්වැව	3	9	255,000.00	251,175.00				ප්‍රසම්පාදනය සඳහා යොමු කර ඇත.
11	ආරච්චිකට්ටුව	4	12	340,000.00	334,900.00				ප්‍රසම්පාදනය සඳහා යොමු කර ඇත.
		4	12	340,000.00	334,900.00				2024.12.24 වන දින අමාත්‍යාංශය මගින් අනුමතකර අප වෙත දන්වා ඇත.

අනු අංක ය	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය	ප්‍රතිලාභීන් ගණන	සතුන් ගණන	ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍යාංශය මගින් අනුමත මුදල (රු)	ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන (රු)	සතුන් මිලදී ගත් මුදල රු.	පරිපාලන වියදම රු.	එකතුව	මේ දක්වා ප්‍රගතිය
12	මහකුඹුක්කඩවල	4	12	340,000.00	334,900.00				සතුන් සියල්ල මිලදී ගෙන ඇත. රක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.
13	වනාන්තරවිල්ලුව	6	18	510,000.00	502,350.00				සතුන් සියල්ල මිලදී ගෙන ඇත.
14	කල්පිටිය	4	12	340,000.00	334,900.00				ප්‍රසම්පාදනය සඳහා යොමු කර ඇත.
එකතුව		55	167	4,586,600.00	4,518,500.00	1,163,137.35	9,919.37	1,173,056.72	

A photograph of a workspace featuring a laptop keyboard, a brown envelope, a white card with the words 'Thank you' in cursive, and a black pen. The items are arranged on a light-colored wooden surface. The card is the central focus, with the words 'Thank you' written in a large, elegant, black cursive script. The envelope is open and lies behind the card. The pen is positioned diagonally across the bottom left of the card. The laptop keyboard is visible in the upper right, showing keys like F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, and standard alphanumeric keys.

Thank you